

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31 grudnia 2014**

ZAŁ. Nr 7 Zarządzenia Nr 13/2015 z dnia 17 marca 2015

Nazwa i cel	Okres realizacji	Limit 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	Objaśnienia
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM		10 714 268,00	9 629 916,55	89,9%	
- WYDATKI BIEŻĄCE					
- WYDATKI MAJĄTKOWE		10 714 268,00	9 629 916,55	89,9%	
<b>I. Programy, projekty lub zadania (razem)</b>		<b>10 714 268,00</b>	<b>9 629 916,55</b>	<b>89,9%</b>	
- wydatki bieżące					
- wydatki majątkowe		10 714 268,00	9 629 916,55	89,9%	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 (razem)		0,00	0,00		
- wydatki bieżące, w tym:					
<b>II. Programy i projekty lub zadania pozostałe</b>		<b>10 714 268,00</b>	<b>9 629 916,55</b>	<b>89,9%</b>	
- wydatki majątkowe, w tym		10 714 268,00	9 629 916,55	89,9%	

## REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31 grudnia 2014

ZAŁ. Nr 7 Zarządzenia Nr 13/2015 z dnia 17 marca 2015

Nazwa i cel	Okres realizacji	Limit 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	Objaśnienia
II. 1) Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy	2012-2014	9 311 775,00	8 701 235,42	93,4%	Zadanie realizowane przez Przeds. Budowl-Ust-Handlowe AGAT z Kielc w cyklu dwuletnim 2013-2014 Zadanie zakończono w grudniu 2014 r. Wybudowano budynek z dwoma kondygnacjami nadziemnymi i podpiwniczeniem. Budynek przeznaczony na cele kultury z salą audiowizualno - kinową i sceną teatralną na 300 osób. Budynek wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania zasilanego z miejskiego węzła ciepłego, instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjnej, instalacje kolektorów słonecznych, instalacje elektryczne i słaboprądowe sygnalizacji pożaru, telefoniczne, teleinformatyczne i telewizji przemysłowej . Wokół obiektu wykonano drogi, chodniki i place manewrowe. Budynek łączy w sobie wiele funkcji sala widowiskowa, pracownia - plastyczna, muzyczna,taneczna, studio nagrań i zaplecze sanitarne, biblioteka z czytelnia, kawiarenka internetowa, osrodek dokumentowania tradycji regionalnej z salą ekspozycji zbiorów. Wartość całego zadania - 12.126.841,27 zł
II.2) Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113 E ul.Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię	2014-2015	500 000,00	26 383,50	5,3%	Zadanie realizowane przez powiat.Zgodnie z zawartą umową przekazano srodki za wykonanie dokumentacji.

## REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31 grudnia 2014

ZAŁ. Nr 7 Zarządzenia Nr 13/2015 z dnia 17 marca 2015

Nazwa i cel	Okres realizacji	Limit 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%	Objaśnienia
II.3) Remont stadionu MGKS Gerlach Drzewica w Drzewicy	2012-2014	902 493,00	902 297,63	100,0%	Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2013-2014. Wykonawca - IMPEX Sp. z oo łask. Zadanie zakończono zgodnie z umową tł. 24.06.2014. W ramach zrealizowanego zadania wybudowano trybuny widowiskowe z dostępem dla osób niepełnosprawnych o pojemności 1130 miejsc, ogrodzenie stadionu, ogrodzenie płyty boiska zamontowano piłkochwyty oraz boksy dla zawodników rezerwowych. Wybudowano parking o pow. 1050 m2 Całkowita wartość zadania - 1.364.181,02

Skarbnik Gminy i Miasta  
Główny Księgowy Budżetu  
*mgr Ireneusz Kowalczyk*

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta w Drzewicy  
*mgr Janusz Reszelewski*